

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน	๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนสด ๒๕๕,๐๐๐)	๗,๕๒๘,๘๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๕๑๕,๒๐๐)	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐	-	-	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๙๔,๒๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๒๐๕,๘๐๐)	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐	-	-	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖
๓	โครงการเบี้ยยังชีพคนป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐	-	-	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	จัดกิจกรรมในการดำเนินการ ตามระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๐	-	-	กอง สาธารณสุข	๑๓.ก.พ.๖๖
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	เงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๑๖๐.๐๐ (เงินสำรองจ่าย)	๒๘,๓๗๕.๐๐ (คงเหลือ ๗๑,๗๘๕)	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	จัดทำงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ แก่ผู้ประสบภัยหรือ ชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ภายใน หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐	-	-	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖
๖	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุน สวัสดิการประชาชน	ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนโครงการขอรับการสนับสนุน กองทุนสวัสดิการ ประชาชนตำบลห้วยไร่	-	-	สำนักปลัดฯ	๑๔.ก.ค.๖๖
รวม			๑๑,๕๖๐,๑๖๐.๐๐	๑๐,๕๑๒,๓๗๕.๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๒๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๙,๑๘๐)	พ.ศ. ๖๖-ส.ศ.๖๖	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก ละเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น			สำนักปลัดฯ	๑๔.ก.พ. ๖๖
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๙๕.๐๐ (คงเหลือ ๑๓๘,๒๐๕)	พ.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	จัดฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ ระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ แก่พนักงาน ส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๐ คน			สำนักปลัดฯ	๕.ก.พ. ๖๖
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๙๐,๐๐๐) (คงเหลือ ๑๐,๐๐๐)		ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖			✓	สำนักปลัดฯ	
๑๐	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๕,๒๒๕.๐๐ (คงเหลือ ๒๔,๗๗๕)	มี.ย. ๖๖ - ก.ย.๖๖	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และทันสมัยโดยที่ พัฒนาอยู่ตลอดเวลา			สำนักปลัดฯ	๑๑.ก.พ. ๖๖
รวม			๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๘๔๐.๐๐						

๑.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๓๐,๐๐๐)	๑๗,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๓๓,๐๐๐)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	-	-	สำนักปลัดฯ	๑๗.มี.ค.๖๖
๑๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความ รู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๖๐.๐๐ (คงเหลือ ๖,๙๔๐)	ก.พ.-๖๖	จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา ความรู้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ส.อบต.ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่	-	-	สำนักปลัดฯ	๒๖.ม.ค.๖๖
๑๓	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อน ที่ตำบลห้วยไร่	ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๗๐,๕๖๕.๐๐ (คงเหลือ ๒๙,๕๓๕)	เม.ย.-๖๖	ออกหน่วยให้บริการบริการ ประชาชนในการชำระภาษี การตรวจสอบสุขภาพ การรับเรื่อง ร้องทุกข์ ฯลฯ ภายใน ๑ - หมู่ที่ ๑๐	-	-	สำนักปลัดฯ	๒๐.เม.ย.๖๖
รวม			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๕๒๕.๐๐						

๑.๓ แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๒๐,๐๐๐)	- (ดำเนินการไม่ได้เบิกจ่าย)	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๕๐.๑๒ ตร.กม.	-	-	กองคลัง	๒๑-๒๕ ส.ค. ๖๖
๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตำบลห้วยไร่	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๕,๐๐๐)	-	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	-	√	กองคลัง	-
๑๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๓๐,๐๐๐)	-	ธ.ค.-๖๕	-	-	√	กองคลัง	-
๑๗	โครงการสำรวจภาษีในเขตตำบลห้วยไร่	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐)	-	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๖	-	-	√	กองคลัง	-
๑๘	โครงการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตำบลห้วยไร่	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐ (โอนลด ๘,๐๐๐) (คงเหลือ ๒๒,๐๐๐)	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	√	กองคลัง	-
รวม			๓๙๕,๐๐๐.๐๐							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการเจาะบ่อบาดาล หรือขุด บ่อร์สูบน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ	๑๗๖,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๑๗๖,๐๐๐)	-	พ.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		-	√	กองช่าง	-
๒๐	โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สูบลมคั้นน้ำประปา) หมู่บ้านโคกช้าง มะนาย หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๕,๗๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๓๐๐)	ก.พ.๖๖-พ.ค.๖๖	พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๖ - ๒๘ พ.ย.๖๖

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากถนนนายวิเชียร บุญเมือง - นา นายพิมพ์ ทามะพันธ์) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๓๒๓.๐๑ (คงเหลือ ๒,๖๗๖.๙๙)	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากถนนนายวิเชียร บุญเมือง - นา นายพิมพ์ ทามะพันธ์) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	-	-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากบ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗ ถึง หนองบัวใหญ่) บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๗๑๔.๐๐ (คงเหลือ ๖๙,๒๘๖.๐๐)	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากบ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗ ถึง หนองบัวใหญ่) บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗	-	-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
								√	กองช่าง	-
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายวังกระแส) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลศ ๕๐,๐๐๐)	-	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		-		กองช่าง	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๑๒.๑๔ (คงเหลือ ๑๒,๕๘๗.๘๖)	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายบุญธรรม บุญมูล ถึงนางนางแดง โชคสุข	-	-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๕๗๑.๒๔ (คงเหลือ ๒๐,๔๒๘.๗๖)	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายอ่อนสี แสงหา ถึงบ้านนายยัง โสภากัน ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากร้านบุญเจริญ ถึงบ้าน นางสนม บุญกันต์ ยาว ๔๕.๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน										
๒๖	โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สนับสนุนกิจการประปา หมู่บ้านบ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗	-	-	กองช่าง	๙ พ.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ค.ศ.๖๕-ก.ย.๖๖	สนับสนุนกิจการประปา หมู่บ้านบ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๕	-	-	กองช่าง	๑๕ พ.ค. ๖๖
รวม			๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๔๐,๗๒๐.๓๙						

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้าน น.ส.สุนารี บุญสุภาพ ถึงบ้าน นางวันทอง เกษกุล) บ้านหนองตาไคล้ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๐,๕๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๖ ส.ค.๖๖ - ๒๔ ต.ค. ๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ คอนกรีต บ้านกักตึ้เจริญ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๓๙๘,๐๐๐.๐๐ (โอนสด ๓๙๘,๐๐๐)	-	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พื้นที่เทศบาล กรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	กองช่าง	๒๗ ก.ย.๖๖ - ๒๕ พ.ย.๖๖
๓๐	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน (จากหนองบัวใหญ่ ถึง บ้านกักตึ้เจริญ หมู่ที่ ๑๐)	ข้อบัญญัติ	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อเมนที่ ๔ นิ้ว ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๗ ก.ย.๖๖ - ๒๕ พ.ย. ๖๖
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายนิยม แสนมี ถึง บ้านนายกองศรี คำไต่) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๔,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๖ ส.ค.๖๖ - ๒๔ ต.ค.๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากที่นายนายกองศรี วิชาพันธ์ ถึง ที่นางนางสุวรรณ วิชาพันธ์) บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๒๔,๕๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๓๕๙.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	กองช่าง	๒๖ ส.ค.๖๖ - ๒๔ ต.ค. ๖๖
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากตอนปู่ตา ถึงนายนายวุฒิไกร ถามะพันธ์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๔๕,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต.ช่วยโรกำหนด	-	-	กองช่าง	๑๖ มี.ค.๖๖ - ๑๔ เม.ย. ๖๖
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากนายไพฑูรย์ ทานะสิน) ถึงนางนงหนูเพียร สีพะวงค์) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต.ช่วยโรกำหนด	-	-	กองช่าง	๑๕ มี.ค.๖๖ - ๑๓ เม.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยวัง มล (จากบ้านนางงาพร แจ่มเสียง ถึง นานาวิชัย บุญเมือง) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๕๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่กำหนด	-	-	กองช่าง	๕ เม.ย.๖๖ - ๒๔ พ.ค. ๖๖
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากที่นางงาพรณี รุจิตร ถึง ที่นายบุญเลิศ บุญเมือง) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมบดอัดตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๖ มี.ค.๖๖ - ๑๔ เม.ย.๖๖
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากที่นางงาสมศรี แสงแสน ถึง ที่นายสำรวย บ้องปก) บ้านภักดี เจริญ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมบดอัดตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่กำหนด	-	-	กองช่าง	๕ เม.ย.๖๖ - ๒๔ พ.ค.๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนางกัลยกร นิยมศรี ถึง ที่นายผาย บุญกลม) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๖ เม.ย.๖๖
๓๙	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (จากกองทุนหมู่บ้าน ถึงบ้าน นายอารมย์ บุรัมย์) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๓,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๖ ก.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค. ๖๖
๔๐	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (จากบ้านนายสุตสาคร คำนันท ถึง บ้านนางเสงี่ยม หงษ์ทอง) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๖,๕๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๑๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.ห้วยไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๖ ก.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนายมนตรี บุญสุภาพ ถึง นายนายถนอม โกมล) บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๑๐ รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๖ มี.ค.๖๖ - ๑๔ เม.ย. ๖๖
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคำปลากั้ง บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำปลากั้ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๘ มี.ค. ๖๖ - ๑ พ.ค. ๖๖
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมขยายผิวจราจรจากหนองกกพอก ถึงวัดโนนโพนเมือง บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมบดอัดตามสภาพ รายละเอียด ตามแบบ อบต.หัวไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๐ มี.ค. ๖๖ - ๑๓ เม.ย.๖๖
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากบ้านนายสมาน บุญจง ถึง นางนางวลจันทร์ นีระวงศ์) บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๒๒,๐๐๐.๐๐ (โอนศค ๒๒,๐๐๐)	-	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๖ มี.ค.๖๖ - ๑๔ เม.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากสายหนองอ้อบึง ถึง บ้านนายวิชัย คำศรี) บ้านโคกช้างม่นาย หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดสภาพรายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๕ มี.ค.๖๖ - ๑๓ เม.ย. ๖๖
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากที่นาทางเพ็ญวดี ทรัพย์สิน ถึง ที่นายนายสนิท ยุติรักษ์) บ้านหนองตาโกสัว หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติ	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดสภาพรายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๑ มี.ค. ๖๖ - ๙ เม.ย. ๖๖
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากที่นางสาวท แสงเพชร ถึง ที่นา นายช้อน จันทะวงศ์) บ้านหนองตาโกสัว หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติ	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๑ มี.ค.๖๖ - ๙ เม.ย. ๖๖
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากนายนายคำสี พลเดช ถึงที่นา นางพร สุระบุญ) บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดสภาพรายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๕ มี.ค.๖๖ - ๑๓ เม.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนางสมพร บุญเชิด ถึง ห้วยคำอี่เป่) บ้านกักตึเจริญ หมู่ที่ ๕	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๘๓,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๗๖,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๖,๕๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๗ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ พ.ย. ๖๖
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายบุญหอม ปองคอง ถึง บ้านนายสีทา เทียงธรรม) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๙๖,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๙๐,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๖,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	-	-	กองช่าง	๑๖ ก.ย.๖๖ - ๑๔ พ.ย. ๖๖
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖ ถึงบ้าน หนองตาไคล้ หมู่ที่ ๙ (หนองแคนแล้ง)	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๘๒,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๘,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	กองช่าง	๑๖ ก.ย.๖๖ - ๑๔ พ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากที่นารางจตุรรัตน์ ปานอินทร์ ถึง ที่นารางวรรณิ์ แห่งจ่าย) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๔,๘๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๔,๘๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙.๑๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	กองช่าง	๑๔ พ.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค. ๖๖
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนายทองสุข นันทมาตร ถึง บ้านนางสมัย ฉามะพันธ์) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๙,๗๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๙,๗๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ ลูกบาศก์เมตร	-	-	กองช่าง	๑๔ พ.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค. ๖๖
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนายอาทิตย์ หองเปิด ถึง บ้านนายสมบูรณ์ มูลสุข) บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๗,๘๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๗,๘๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑.๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	กองช่าง	๑๔ พ.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากประปาชุมชนโคกน้อย ถึงนายเสาร์ บ้านหะมาต) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๑,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๒๑,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	กองช่าง	๑๕ พ.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค. ๖๖
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนายสมาน บุญจอง ถึงนา บวลจันทร์ นิระวงศ์) บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๒,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๒๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๖ มี.ค.๖๖ - ๑๔ เม.ย. ๖๖
๕๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้าน หนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๘๒,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๘๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๑๖ ก.ย.๖๖ - ๑๔ พ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๘	โครงการขยายท่อเมนประปา (จากสระน้ำหนองแวง ถึง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๗๖,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๕๕,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๒๑,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายท่อเมนพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร ซุกตึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๒๗ ก.ย.๖๖ - ๑๓ ธ.ค. ๖๖
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายภาค บุญยมูล ถึง บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๙๙,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๕๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ห้วยไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๒๗ ก.ย.๖๖ - ๒๕ พ.ย.๖๖
๖๐	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากบ้านนายสอาด เพียรคุ้ม ถึงบ้านนางสมสวย ตำบลหิน บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๒๑,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๒๑,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑,๐๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ห้วยไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๒๗ ก.ย.๖๖ - ๒๕ พ.ย. ๖๖
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จุดบ้านนายสง่า เกษแก้ว ไปถึง บ้านนายปรีชา เกษกุล บ้านโคกช้าง มะนาย หมู่ที่ ๗	โอน ตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่ กำหนด	-	-	กองช่าง	๓๐ ก.ย.๖๖ - ๒๘ พ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การ เบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากนายนายพวย คณะชัย ถึง นางนางพูนาง ธรรมโรจน์ บ้านกักตใจเจริญ หมู่ที่ ๑๐) รหัสสายทาง อจ.ฉ.๖๓-๐๐๒	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๔,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๓,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑,๔๗๖,๕๐๐)	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ อบต.กำหนด	-	-	กองช่าง	๑๖ ก.ย.๖๖ - ๑๖ พ.ค. ๖๖
๖๓	โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ภายในตำบลห้วยไร่ สายวัดคดอยสวรรค์ ถึง บ้านหนองตาโกลี หมู่ที่ ๓	อุดหนุน เฉพาะกิจ เหลือจ่าย	๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ - อยู่ระหว่างอุทธรณ์ -	-	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	กองช่าง	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖
รวม			๕,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๓,๕๐๐.๐๐						

๒.๓ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๖๔	โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัด เก็บขยะมูลฝอย	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๑๐.๐๐ (คงเหลือ ๙๐)	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมในการคัดแยกและ จัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน นำร่อง จำนวน ๑-๒ หมู่บ้าน	-	-	กอง สาธารณสุข	๑๕-ก.พ.-๖๖
รวม			๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๑๐.๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๑๕,๐๐๐)	๓๓,๒๒๒.๐๐ (คงเหลือ ๑,๗๗๘)	ธ.ค. ๖๕-ม.ค.๖๖ เม.ย.-๖๖	จัดตั้งจุดตรวจและการบริการ ประชาชน จำนวน ๑๐ จุด ปีละ ๒ ครั้ง	-	-	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๖๖	โครงการฝึกอบรมรณรงค์วินัยจราจร	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๔๐.๐๐ (คงเหลือ ๒๖๐)	มี.ค. ๖๖	จำนวนประชาชนมีความรู้ วินัยจราจร จำนวน ๖๐ คน	-	-	สำนักปลัดฯ	๑๕ มี.ค.๖๖
รวม			๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๖๒.๐๐						

๓.๒ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน)	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๖ - พ.ค.๖๖	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองมะเขว	-	-	สำนักปลัดฯ	๑๕ ม.ค.๖๖
๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐ (งบเงินอุดหนุน)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	สำนักปลัดฯ	๒ พ.ค. ๖๖
รวม			๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐						

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

๓.๓ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๗๐,๐๐๐)	-	ม.ค. ๖๖	-	-	✓	กองการ ศึกษา	-
๗๐	อาหารกลางวัน ศพด. อบต.ห้วยไร่ บ้านกักตี่เจริญ	ข้อบัญญัติ	๓๑๗,๕๒๐.๐๐	๒๖๗,๗๓๘.๐๐ (คงเหลือ ๔๙,๗๘๒)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๑	อาหารกลางวัน ศพด. อบต.ห้วยไร่ บ้านหนองตาโกส	ข้อบัญญัติ	๔๐๐,๔๘๐.๐๐	๓๗๙,๕๑๘.๐๐ (คงเหลือ ๒๐,๙๖๒)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖

๙๘๘,๐๐๐.๐๐

๖๔๗,๒๕๖.๐๐

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๒	อาหารกลางวัน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดจันทิมา	ข้อบัญญัติ	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๘๘๙.๐๐ (คงเหลือ ๑๒,๑๑๑)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.) โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล	ข้อบัญญัติ	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๙๓๐.๐๐ (คงเหลือ ๒๐)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.) โรงเรียนบ้านกักตี่เจริญ	ข้อบัญญัติ	๓๕๐,๒๐๐.๐๐	๓๕๐,๑๙๗.๑๗ (คงเหลือ ๒.๘๓)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๕	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. อบต.ห้วยไร่ บ้านกักตี่เจริญ	ข้อบัญญัติ	๘๑,๐๐๐.๐๐	๘๐,๗๖๖.๒๗ (คงเหลือ ๒๓๓.๗๓)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. อบต.ห้วยไร่ บ้านหนองตาใกล้	ข้อบัญญัติ	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๗๗๔.๗๔ (คงเหลือ ๒๒๕.๒๖)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖

๘๓๙,๒๐๐.๐๐

๘๒๖,๕๕๗.๑๘

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดจันทิมา	ข้อบัญญัติ	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๓๒๒.๓๐ (คงเหลือ ๗๗,๗๐)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๘	ค่าจ้างการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ เช่น สื่อการ เรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๓๕.-บาท/ปี	ข้อบัญญัติ	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๖.๐๐ (คงเหลือ ๒๕,๙๙๔)	พ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๖	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและ สื่อการเรียนการสอนให้ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อัตราละ ๒๐๐.-บาท/ปี อายุ ๓-๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๒,๐๐๐)	พ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๖	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและ สื่อการเรียนการสอนให้ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๘๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อัตราละ ๒๕๐.-บาท/ปี อายุ ๓-๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ข้อบัญญัติ	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๕๐.๐๐ (คงเหลือ ๑๗,๑๕๐)	พ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๖	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและ สื่อการเรียนการสอนให้ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	-	-	กองการ ศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖

๓๐๗,๔๐๐.๐๐

๒๕๓,๑๗๘.๓๐

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราละ ๓๒๕.-บาท/ปี อายุ ๓-๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ (ค่าเครื่องแบบเรียน)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๑๒๕.๐๐ (คงเหลือ ๑๘,๘๗๕)	พ.ศ. ๖๖ - ก.ย.๖๖	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๘๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราละ ๕๓๘.-บาท/ปี อายุ ๓-๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ข้อบัญญัติ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๗๐.๐๐ (คงเหลือ ๒๕,๙๓๐)	พ.ศ. ๖๖ - ก.ย.๖๖	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

๘๓	โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียน กักตึ้เจริญ ห้วยน้ำ โคกช้างมะนาย	ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๒,๕๐๐)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	โรงเรียนจ้างครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียนในระดับอนุบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	กองการศึกษา	๑๗ ม.ค. ๖๖
----	---	------------	-----------	------------------------------	-----------------	--	---	---	-------------	------------

๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑๗,๐๙๕.๐๐

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๔	โครงการจ้างครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	โรงเรียนจ้างครูผู้สอนที่มี ความรู้ความสามารถในการสอน นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	กองการศึกษา	๑๘ ม.ค.๖๖
๘๕	อาหารกลางวัน โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล	ข้อบัญญัติ	๕๐๒,๒๐๐.๐๐	๔๗๕,๒๔๘.๐๐ (คงเหลือ ๒๖,๙๕๒)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๘๖	อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่าตีใจเจริญฯ	ข้อบัญญัติ	๘๓๗,๘๙๒.๐๐	๗๐๔,๖๙๖.๐๐ (คงเหลือ ๑๓๓,๑๙๖)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
รวม			๓,๕๒๒,๖๙๒	๓,๑๐๘,๐๓๐.๘๘						

๓.๔ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐) (รวม ๑๐๐,๐๐๐)	๙๗,๘๐๔.๐๐ (คงเหลือ ๒,๑๙๖)	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ออกกำลังกายและห่างไกลจาก ยาเสพติด	-	-	กองการ ศึกษา	๓-๕ เม.ย. ๖๖
๘๘	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๗,๔๖๐.๐๐ (คงเหลือ ๕๒,๕๔๐)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย เช่น - การจัดกิจกรรมเล่นกีฬา และออกกำลังกาย - การให้มีสถานที่และปรับปรุง พัฒนาสถานที่เล่นกีฬา และออกกำลังกาย - การจัดหาและการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา	-	-	กองการ ศึกษา	๓๑ มี.ค.๖๖
รวม			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๒๖๔.๐๐						

๓.๕ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๘	โครงการประเพณีบุญเดือนอ้าย - บุญบิณฑบาต	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๑๐๐,๐๐๐)	-	ธ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖	-	-	✓	กองการ ศึกษา	-
๘๙	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐) (รวม ๒๐,๐๐๐)	๑๘,๙๖๐.๐๐ (คงเหลือ ๔๐)	ก.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖	จัดทำบุญเข้าพรรษตามวัด ใน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐	-	-	กองการ ศึกษา	๓๐ ส.ค. - ๑๘ ก.ย. ๖๖
๙๑	โครงการงานประเพณีบุญเดือนหก - บุญบั้งไฟ	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐) (โอนลด ๒๕๑,๐๐๐) (คงเหลือ ๙,๐๐๐)	-	พ.ค. ๖๖	-	-	✓	กองการ ศึกษา	-

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

๙๒	โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิม พระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๖	เพื่ออนุรักษ์มรดกของท้องถิ่น และมรดกของชาติ	-	-	กองการ ศึกษา	๓๑ มี.ค. ๖๖
----	--	------------	-----------	-----------	----------	--	---	---	-----------------	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อำนาจเจริญ)	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๖	เพื่อสนับสนุนประเพณีฮีตสิบ สองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ	-	-	กองการ ศึกษา	๑๔ พ.ย. ๖๕
รวม			๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๖๐.๐๐						

๓.๖ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

๔๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำสุขภาพประชาชน ประจำหมู่บ้าน	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐)	๒๙๕,๓๕๐.๐๐ (คงเหลือ ๔,๖๕๐)	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๒๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๖
๔๕	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จากจ้างบุคคลอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่เข้า ลักษณะเป็นก่อสร้างฯ	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
รวม			๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๓๕๐.๐๐						

๓.๗ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐ (คงเหลือ ๓,๕๐๐)	ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	จัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๒๑-๒๙ ม.ค. ๖๖
๔๗	โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖	-	-	√	กอง สาธารณสุขฯ	-
๔๘	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า แมว และโรคโคโรนาบีอี	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๕,๐๐๐)	๒,๕๖๐.๐๐ (คงเหลือ ๗,๔๔๐)	มี.ค.๖๖ - พ.ค.๖๖	ดำเนินการฉีดวัคซีนสัตว์ ภายในตำบลห้วยไร่	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๔๙	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	-	√	กอง สาธารณสุขฯ	-
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน										
๑๐๐	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๑	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย.๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. ๖๖
๑๐๒	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย.๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. ๖๖
๑๐๓	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย.๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. ๖๖
๑๐๔	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกักตังเจริญ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย.๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกักตังเจริญ หมู่ที่ ๕	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๕	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. ๖๖
๑๐๖	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๖ ส.ค. ๖๖
๑๐๗	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๒๔ ส.ค. ๖๖
๑๐๘	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาโล่ หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาโล่ หมู่ที่ ๙	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๙	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดำเนินงานตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๑๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕.ส.ค. ๖๖

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

๑๑๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ)	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	อุดหนุนศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยา เสพติดจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้อง กันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ)	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๒๘.ก.พ. ๖๖
๑๑๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	อุดหนุนศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยา เสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐.มี.ค. ๖๖

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑๑๒	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	ข้อบัญญัติ	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ (โบลด ๑,๑๒๙,๓๐๐) (คงเหลือ ๗๐๐)	-	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	-
รวม			๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๖๐.๐๐						

๓.๘ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนา อาชีพฝีมือแรงงาน (ผลิตลวดหนาม) บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชน	-	-	สำนักปลัดฯ	๑๔.ก.ค.๖๖
รวม			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐						

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๖๕.๐๐ (คงเหลือ ๑๔,๗๓๕)	ม.ค. ๖๖ - ก.ค.๖๖	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมแก่ ประชาชนในการดำเนินการ บ้านพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ภายในหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	สำนักปลัดฯ	๓๑.พ.ค.๖๖ ๑๘.ก.ค.๖๖ ๒๐.ก.ค.๖๖ ๒๑.ก.ค.๖๖
รวม			๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๖๕.๐๐						

๔.๒ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

๑๑๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐) (คงเหลือ ๑๐,๐๐๐)	-	มี.ย. ๖๖- ก.ย.๖๖	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมแก่ ประชาชนในการดำเนินการ บ้านพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ภายในหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐๐ คน	-	มีการดำเนิน การแต่ไม่มีการ เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ	๑๑.ก.ค.๖๖
๑๑๖	โครงการปลูกหญ้าแฝกตำบลห้วยไร่	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๑๕,๐๐๐) (คงเหลือ ๑๕,๐๐๐)	-	พ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ภายในตำบลห้วยไร่ จำนวน ๑๐๐ คน	-	มีการดำเนิน การแต่ไม่มีการ เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ	๑๑.ก.ค.๖๖

ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามข้อ บัญญัติ จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ.๖๖-ก.ย.๖๖	จัดฝึกอบรม/กิจกรรม สร้าง เครือข่ายผู้สำรวจพันธุกรรมพืช ภายในตำบลห้วยไร่ เขาวงกน ประชาชน จำนวน ๕๐ คน (คือนำหาดทรายขาว)	-	-√	สำนักปลัดฯ	- -
รวม			๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-						

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานประจำปี

ปัญหา อุปสรรค

๑. บางโครงการไม่สามารถนำไปดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาได้ตามความต้องการของประชาชน
๒. โครงการที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน มีปัญหาด้านขนาดพื้นที่ แบบแปลน ที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงาน
๓. การดำเนินงานของบางโครงการต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ยังขาดการประสานงานที่เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นตามแผนดำเนินงานกำหนดไว้ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
๒. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป