



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง
ที่ ๖๓๓ ๐๑.๕/ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

ด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโรงช้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโรงช้าง เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโรงช้าง ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกัญญา กุลอาบ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุคตหทัย ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายुकเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

จำสืบเอก

(อรัญ พวงจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

ทราบ

(นางอัญชวณีย์ บรรจงจิติก)
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
รอบ ๖ เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนจากเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ส่วนราชการ	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
สำนักปลัดเทศบาล	๒๖	๗	๒๖.๙๒	๙	๓๔.๖๒
กองคลัง	๔	๓	๗๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐
กองช่าง	๓๓	๒	๖.๐๖	๑๒	๓๖.๓๖
กองการศึกษา	๑๔	๖	๔๒.๘๖	๐	๐.๐๐
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๒	๑๕.๓๘	๑	๗.๖๙
กองสวัสดิการสังคม	๑๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
กองการประปา	๒	๑	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๐๓	๒๑	๒๐.๓๙	๒๓	๒๒.๓๓

* หมายเหตุ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ส่วนราชการ	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
กองช่าง	๑๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐
รวม	๑๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐

* หมายเหตุ โครงการกัณเงิน

ส่วนราชการ	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
กองช่าง	๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐

สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการวันเทศบาล	๑,๐๐๐				เมษายน
๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ตำบลโรงช้าง	๑๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชาธิปไตย	๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	๙๐,๐๐๐	✓	๕,๕๖๔		
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕,๐๐๐				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมโครงการคุณธรรมนำใจ ใสสะอาด	๕,๐๐๐				มิ.ย. - ก.ย.
๗	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ต่างๆ	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๘	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ๕ ส. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ องค์กร	๑,๐๐๐	✓			ไม่ใช้งบประมาณ
๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๘,๐๐๐	✓	๑,๙๕๐		
๑๐	ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐		๔๕,๕๐๐		โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐
๑๑	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๒	ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งจุดตรวจหนึ่งจุดบริการ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	✓	๒๕,๙๐๐		โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๑๓	ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๔	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์	๒๐๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๖	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู แบบแขวน	๓๖๔,๐๐๐				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๗	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู แบบแขวน	๘๓,๐๐๐				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ ไป	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๘	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐	✓	๑๐๐,๐๐๐		
๑๙	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	✓	๕๐,๐๐๐		
๒๐	อุดหนุนงบประมาณการจัดงานลอยกระทงฟ้าอยุธยา มรดกโลก	๗๐,๐๐๐	✓	๗๐,๐๐๐		
	ตั้งจ่ายรายการใหม่					
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู แบบแขวน (ห้องสาธารณสุข)	๔๕,๕๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก (ปั๊มไดโว่)	๙,๕๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV ขนาด ๓๒ นิ้ว	๖,๗๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	๖,๕๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร	๙,๙๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพลิงชนิดหาลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ แรงม้า	๒๒๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ

กองคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๕,๐๐๐	✓			ไม่ใช้งบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	๗๓๒		
๓	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e- LAAS) ให้บรรลุวัตถุประสงค์	๑๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๕,๐๐๐	✓	๙,๑๐๐		

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	๔,๔๒๕		
๒	ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียน	๕,๐๐๐	✓	๖,๕๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับหัวเขื่อน พร้อมราวันตก หมู่ที่ ๑ ต.เจ้าปลุก	๑๓๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนงกาญจนา ศิลปากรณ์ หมู่ที่ ๑ ต.โรงช้าง	๓๓๔,๕๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชอบ มานะทัศน์ หมู่ที่ ๓	๓๔๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านน้ำสำอวงค์ ยางทอง หมู่ที่ ๒ ต.พิตเพียน	๑๑๘,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ ต.เจ้าปลุก	๑๖๔,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๘	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด ระบายน้ำ บริเวณทำนบดิน หมู่ที่ ๓ ต.พิตเพียน	๑๕๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๙	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดคลองกระจับ บริเวณนางสมพงษ์ เรืองขจร หมู่ที่ ๑ ต.พิต	๑๔๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายนพดล อาลัยญาติ หมู่ที่ ๓ ต.เจ้าปลุก	๔๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๑๑	โครงการก่อสร้างลานตากีผลทางการเกษตร คสล. บริเวณวัดแจ้ง หมู่ที่ ๖ ต.พิตเพียน	๑๑๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๑๒	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารแทนของเดิม บริเวณใกล้ป้อมตำรวจ หมู่ที่ ๑ ต.พิตเพียน	๑๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กพร้อมหลังคาและที่พักผู้โดยสารบริเวณกลุ่มบ้านนายเจริญ บุญเหลือ	๒๘๙,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๑๔	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กพร้อมหลังคาและที่พักผู้โดยสาร บริเวณตรงข้ามร้านผู้ใหญ่สุพจน์ มีมาก หมู่ที่ ๕ ต.เจ้าปลุก	๓๓๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลัง รพ.สต.โรงช้าง หมู่ที่ ๔ ต.โรงช้าง	๙๒๐,๐๐๐			✓	ยกเลิก
๑๖	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และระบบเชื่อมต่อแทนระบบไฟฟ้าเดิมสูบน้ำจากบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรบริเวณกลุ่มบ้านนายวิเชียร จำพรต หมู่ที่ ๓ ต.เจ้าปลุก (ของเดิมที่ติดตั้งไว้แล้ว)	๑๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณกลุ่มบ้านกำนันเฉลิม มหาวัดถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายนิเวศ ผดุงชัย หมู่ที่ ๓ ต.น้ำเต้า	๒๔๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณกลุ่มบ้านนายเนติ ฉิมพลุทธิ หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๔ ต.น้ำเต้า	๔๕๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณกลุ่มบ้านนายประมวล จำเริญพร ถึงบริเวณร้าน น.ส. กมลรัตน์ อภิวัฒน์ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๒ ต.น้ำเต้า	๔๙๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณจากวัดกุฎีทองถึงจุดทางแยกซ้ายและขวา บริเวณกลุ่มบ้านนายสุทัศน์ กองบุมา หมู่ที่ ๗ ต.พิศเพียน	๔๒๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณซอยบ้านหมวดไฟโรจน์ จำนวนค้ถ้อย หมู่ที่ ๒ ต.เจ้าปลุก	๑๔๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณแยกขนส่งทั้งสองฝั่ง	๓๕๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณหลังโรงเรียนวัดแจ้งไปถึงบริเวณโรงปลาอย่าง หมู่ที่ ๖ ต.พิศเพียน	๒๔๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุดบริเวณหอกระจายข่าวถึงบริเวณกลุ่มบ้าน น.ส.ละโอ ผดุงไพ หมู่ที่ ๖ ต.พิศเพียน	๑๐๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บริเวณลำรางโคกฝ้ายถึงบริเวณลำรางโคกฝ้ายถึงบริเวณวัดกุด หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๒ ต.น้ำเต้า	๑๑๑,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณทำนบกดิน ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๖ ต.พิศเพียน ถึงบริเวณนายนายวิโรจน์ เสาโท หมู่ที่ ๓ ต.เจ้าปลุก	๙๖,๒๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณนายนายอาทิตย์ ท่าวัง ถึงบริเวณนา น.ส.สำรวย ถึงสุข หมู่ที่ ๓ ต.พิศเพียน	๑๔๘,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณหน้าลานตากข้าวเก่าแก่ชัย ถึง บริเวณบ้านนายณรงค์ อินทมาน หมู่ที่ ๑ ต.พิศเพียน	๘๘,๘๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสะพานปูนไปสุดเขตสำพะเนียง หมู่ที่ ๑ ต.พิศเพียน	๒๙,๖๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังหนองอีวิดไปถึงบริเวณนายนายจำลอง เรืองขจร หมู่ที่ ๑ ต.พิศเพียน	๓๑๐,๘๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
๓๒	โครงการขุดลอกคลองไ้ บริเวณนางสมจิต ลือศิริ ถึงบริเวณป่าตอบางชายหมู หมู่ที่ ๑ ต.พิศเพียน	๘๙,๖๐๐				เม.ย. - ก.ย.

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ตั้งจ่ายรายการใหม่					
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้งานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง หมู่ที่ ๔ ต.เจ้า	๙๙๗,๔๕๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กั้นเงิน					
๑	ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยต่อเติมโครงหลังคาเหล็กมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทและเพื่อเพิ่มพื้นที่	๓๖๐,๐๐๐				เม.ย.-ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุโครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้อง เทพื้น คสล.ผนังก่ออิฐฉาบเรียบพร้อมประตูบานม้ว บริเวณด้านหลังอาคาร	๒๘๕,๐๐๐				เม.ย.-ก.ย.
	จ่ายขาด					
๑	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองบางโรงช้างเชื่อมต่อกับบริเวณ ม.๑ ต.โรงช้าง	๒๒๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าบ่บ่ม PT พร้อมมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทและที่นั่งพักผ่อน ม.๔ ต.พิตเพียน	๑๖๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๓	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดเกาะพร้อมหลังคากันแดดและที่พักผ่อน ม.๕ ต.พิตเพียน	๑๖๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๔	โครงการปรับปรุงฝากรอบเหล็กรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้านกำนันนิตยา พรหมมี ม.๑ ต.โรงช้าง	๒๖,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๕	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปิด-เปิด บริเวณต้นก้ามปูคลอง ๔ ม.๓ ต.โรงช้าง	๑๔๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา
๖	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปิด-เปิด บริเวณคลอง ๓ ทำตั้งแต่หัวคลองไปถึงท้ายคลอง ม.๓ ต.โรงช้าง	๑๔๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงราคา

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำปิด-เปิด บริเวณ นาครุวินัย ม.๓ ต.น้ำเต้า	๑๔๐,๐๐๐				อยู่ระหว่าง เปลี่ยนแปลง ราคา
๘	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำปิด-เปิด พร้อมวาง ท่อบริเวณกลุ่มบ้านนายสำรวม สวนอุดม ม.๔ ต. น้ำเต้า	๑๔๒,๐๐๐				อยู่ระหว่าง เปลี่ยนแปลง ราคา
๙	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ชลประทานพร้อมหลังคาบริเวณกลุ่มบ้านนาย สำรวม สวนอุดม ม.๔ ต.น้ำเต้า	๓๖๐,๐๐๐				เม.ย.-ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลา ประชาคม ม.๒ ต.โรงช้าง	๓๙๐,๐๐๐				เม.ย.-ก.ย.

กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐				ก.ค. - ก.ย.
๒	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างงาน/เทศบาลสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐				มิ.ย. - ส.ค.
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐			✓	ปิดการเรียนการสอนตามคำสั่งพระนครศรีอยุธยา
๔	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	๓,๐๐๐				มิ.ย.
๕	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	๒,๐๐๐				ก.ค.
๖	โครงการฝึกทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก	๕,๐๐๐				ก.ค. - ก.ย.
๗	โครงการยกย่องปราชญ์ชาวบ้านและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐				ก.ค. - ก.ย.
๘	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญทางพุทธศาสนา	๕,๐๐๐				ก.ค. - ก.ย.
๙	โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก	๕,๐๐๐				เม.ย. - พ.ค.
๑๐	โครงการอบรมจริยธรรม	๕,๐๐๐				พ.ค. - มิ.ย.
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	๒,๖๒๐		โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๑๒	ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๕,๐๐๐	✓	๑๕,๐๐๐		โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๑๓	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	๒๗๙,๓๐๐	✓	๕๗,๘๐๐		
๑๔	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด	๑,๒๖๔,๒๐๐	✓	๖๓๐,๐๐๐		
	<u>ตั้งจ่ายรายการใหม่</u>					
๑	รายการค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวมล้อเลื่อนมีที่วางแขนและหมุนได้	๑๘,๑๐๐	✓	๑๘,๑๐๐		
๒	รายการค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวมล้อเลื่อนมีที่วางแขนและหมุนได้	๖,๒๐๐	✓	๖,๒๐๐		

กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	๕๐,๐๐๐	✓	๑๗,๕๘๐		
๒	โครงการปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๕	ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๕,๐๐๐	✓	๒,๖๐๐		
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๖,๔๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๗	โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๘	เงินอุดหนุนค่าดำเนินการในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอมหาราชจันท์ พระนครศรีอยุธยา	๙๕,๗๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๙	เงินอุดหนุนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น	๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	๑๗๗,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๒	เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๓	ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์	๓๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ

กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๒	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๔	โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๕	ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	๓๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๗	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคอขวด	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๘	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๙	เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช	๑๕,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.
๑๑	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	๓๒,๐๐๐				เม.ย. - ก.ย.

กองการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไป	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	๒,๖๐๐		
๒	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	๒๔,๖๐๐				เม.ย. - ก.ย.